

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий концессионного соглашения от 07.07.2023 № 1 на реконструкцию с последующим содержанием и эксплуатацией муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха граждан.

02.12.2024

Администрация Новоусманского муниципального района Воронежской области в составе:

- Пономарев И.П. – заместитель главы администрации;
- Андреещева Н.С. – начальник отдела экономического развития администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области.
- Горюнов А.И. – руководитель отдела имущественных и земельных отношений администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области;
- Кульбака А.А. – заместитель руководителя отдела имущественных и земельных отношений администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области.

Концессионер:

- ИП Федченко А.Г.

02.12.2024 были проведены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ИП Федченко А.Г. обязательств по реконструкции объекта концессионного соглашения от 07.07.2023 № 1 на реконструкцию с последующим содержанием и эксплуатацией муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха граждан – Общественной бани, расположенной на территории Новоусманского муниципального района Воронежской области по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Песоцкая, 3а в соответствии с планом, установленным концессионным соглашением.

Цель проведения проверки: контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в части обязательств по реконструкции объекта концессионного соглашения.

В ходе проведения проверки концедентом осуществлен контроль за соблюдением концессионером соглашения.

По результатам проведения контрольных мероприятий выявлено:

1. Не выполнено благоустройство территории.
2. Частично собрана мебель в подсобных помещениях, прачечной.

Реконструкция объекта концессионного соглашения ведется с нарушением графика производства работ. Примерное отставание от графика составляет 203 дня с 13.05.2024.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Заместитель главы администрации
Новоусманского муниципального
района Воронежской области




Пономарев И.П.

Начальник отдела экономического
развития администрации
Новоусманского муниципального
района Воронежской области



Андреева Н.С.

Руководитель отдела имущественных и
земельных отношений администрации
Новоусманского муниципального
района Воронежской области




Горюнов А.И.

Заместитель руководителя отдела
имущественных и земельных
отношений администрации
Новоусманского муниципального
района Воронежской области



Кульбака А.А.

Концессионер



Федченко А.Г.