

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий концессионного соглашения от 07.07.2023 № 1 на реконструкцию с последующим содержанием и эксплуатацией муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха граждан.

21.01.2025

Администрация Новоусманского муниципального района Воронежской области в составе:

- Пономарев И.П. – заместитель главы администрации;
- Разумная А.А. – исполняющий обязанности начальника отдела экономического развития администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области.
- Кульбака А.А. – исполняющий обязанности руководителя отдела имущественных и земельных отношений администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области.

Концессионер:

- ИП Федченко А.Г.

21.01.2025 были проведены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ИП Федченко А.Г. обязательств по реконструкции объекта концессионного соглашения от 07.07.2023 № 1 на реконструкцию с последующим содержанием и эксплуатацией муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха граждан – Общественной бани, расположенной на территории Новоусманского муниципального района Воронежской области по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Песоцкая, 3а в соответствии с планом, установленным концессионным соглашением.

Цель проведения проверки: контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в части обязательств по реконструкции объекта концессионного соглашения.

В ходе проведения проверки концедентом осуществлен контроль за соблюдением концессионером соглашения.

По результатам проведения контрольных мероприятий выявлено:

1. Не выполнено благоустройство территории.
2. Не установлено торговое оборудование.

Реконструкция объекта концессионного соглашения ведется с нарушением графика производства работ. Примерное отставание от графика составляет 253 дня с 13.05.2024.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Заместитель главы администрации
Новоусманского муниципального
района Воронежской области



Пономарев И.П.

Исполняющий обязанности начальника
отдела экономического развития
администрации Новоусманского
муниципального района Воронежской
области



Разумная А.А.

Исполняющий обязанности
руководителя отдела имущественных и
земельных отношений администрации
Новоусманского муниципального
района Воронежской области



Кульбака А.А.

Концессионер



Федченко А.Г.